


15 de Octubre de 2019  
Oficio No. OF/MQX-DOP/117/2019

Alba Leonila Méndez Herrera  
Coordinadora General De Política Social  
De La Secretaria De Bienestar  
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE  
"Impulsando el Desarrollo de Quimixtlán"

C. Armando Pimentel Gómez  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Presidente Municipal Constitucional  
de Quimixtlán, Puebla  
2018-2021



**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**3er Trimestre 2019**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201554925	111763	190410	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO	Quimixtlan	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	100%	100%	16 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de 16 cuartos dormitorio en la localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201555097	112178	190411	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO	Duraznillo	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	100%	100%	12 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 12 cuartos dormitorio en la localidad de Duraznillo, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557295	117080	190514	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR GUADALUPANO	El Mirador Guadalupeano	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	100%	100%	10 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 10 Cuartos Dormitorio en la localidad el Mirador Guadalupeano, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557850	118376	190515	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA (San Mateo)	Villa Hermosa (San Mateo)	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	100%	100%	12 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 12 Cuartos Dormitorio en la localidad de Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557641	117939	190516	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPAN	Jesus Maria Comalapan	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	100%	100%	10 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 10 Cuartos Dormitorio en la localidad de Jesús María Comalapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

**RECIBIDO**  
**F/44/S8/CG/DP/EM**

**FORTAMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190101511856		190201	Rehabilitacion de Camino en el tramo Analco - Alto Lucero - Magueyitos - Tozihuc en la localidad de Analco	Analco	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 639,431.08	\$ 639,431.08	100%	100%	9.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190101511880		190202	Rehabilitacion de Camino en el tramo Tozihuc a Buena Vista en la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	100%	100%	2.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201565175		190304	Rehabilitacion de campo deportivo en centro de la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	100%	100%	6,009.88 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201565180		190305	Rehabilitacion de camino al acceso de las localidades Papalotla - Conhuitzila y Tlahuatompa	Papalotla	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	100%	100%	12,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201565186		190306	Rehabilitacion de camino de acceso a la localidad Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	100%	100%	12,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**QUIMIXTLAN, PUEBLA.**  
 2018-2021

*[Handwritten Signature]*



PUE190201567083	190407	Rehabilitación de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	100%	100%	100%	100%	108.86 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de 1,08.86 m2 de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201567157	190408	Rehabilitación de parque principal en la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	100%	100%	100%	100%	1,009.46 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de 1,009.46 m2 en parque principal en la localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
TMP_PUE190201567233	190409	Rehabilitación de camino al acceso de la localidad Mirador Guadalupeano	Mirador Guadalupeano	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	100%	100%	100%	100%	81.00 m2	ESTA OBRA ESTA AL 300% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190301569623	190631	Rehabilitación de camino en el tramo Tepatzin-Malacahuacan-Palma Sola-Tlamoloaxtla en la localidad de Tepatzin	Tepatzin	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	100%	100%	100%	100%	14,000 M2	Rehabilitación de Camino de longitud de 2.8 Km. en el tramo Tepatzin-Malacahuacan-Palma Sola-Tlamoloaxtla en la localidad de Tepatzin perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

15 de Octubre de 2019




C. Armando Pimentel Gomez  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Quimixtlan, Puebla


**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021






FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)  
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	2	1	50	2	1	50	0	0	5	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2	1	50	2	1	50	0	0	50	OTRAS CAUSAS (LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A OBRAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYEN DE MANERA DIRECTA Y/O COMPLEMENTARIA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS; POR LO QUE NO SE PLANEARON REALIZAR OTRO TIPO DE PROYECTOS COMO TAMPOCO HAY SOLICITUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO)
	4to. Trimestre	2	1	50	2	1	50				
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	32	16	50	14	9	50	100	5	5	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32	16	50	32	16	50	100	5	50	POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACIÓN DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT, NO SE ESTÁN REPORTANDO EL TOTAL DE LOS PROYECTOS DIRECTOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 14 PROYECTOS EN LA MIDS EN REVISIÓN PARA SU VALIDACIÓN POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE IGUAL EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL 100% ESTE INDICADOR
	4to. Trimestre			50	54	27	50				


  
 SECRETARÍA DE GESTIÓN  
 Dirección de Planeación, Evaluación  
 y Monitoreo  
 29 OCT 2019  
**RECIBIDO**  
 F/44/SB/CG/DPEM



  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA,  
 2018-2021




FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)  
 Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	16	8	50	16	8	50	0	0	5	SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019
	3er. Trimestre	28	14	50	28	14	50	0	0	50	POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACIÓN DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT, NO SE ESTÁN REPORTANDO PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 11 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS EN REVISIÓN PARA SU VALIDACIÓN POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE IGUAL EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL 100% ESTE INDICADOR
	4to. Trimestre	44	22	50	44	22	50				



*[Handwritten Signature]*

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021



SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Dirección de Padrones, Evaluaciones y Monitoreo

29 OCT 2019

RECIBIDO

F/44/SB/CG/DPEM



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)														
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS														
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de I/promedio de las metas programadas porcentuales de I)*1.00	1er. Trimestre	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	84	21	25	84	21	25	36	9	25				SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019
	3er. Trimestre	94	64	68	94	64	68	97.1	66	68				VAMOS AVANZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100							
<b>INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS</b>														
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejecutado del FORTAMUN)) * 100	ANUAL	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00							
	<b>INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS</b>													
	Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	42.6	\$ 6,490,145.00	\$ 15,219,695.00	42.6	\$ 6,490,145.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	3er. Trimestre	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	62.30	\$ 9,487,268.00	\$ 15,219,695.00	62.30	\$ 9,487,268.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	4to. Trimestre	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00							
<b>INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA</b>														
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	22	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	22	\$ 6,341,539.00	\$ 287,855.00	ESTAMOS MOTIVANDO CON CAMPAÑAS A LA CIUDADANIA A PAGAR SUS IMPUESTOS Y GENERANDO MAYOR RECAUDACION DE LOS MISMOS
	2do. Semestre	30.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	30.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00							

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 Director de Presupuestos, Evaluaciones y Monitoreo  
 29 OCT 2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021



Entidad Municipal	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Clave Rama	Modalidad	Programa	Programa Fondo Concreto Especifico	Dependencia Ejecutora	Revolución Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Conceptos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2019	2	331	H. Ayuntamiento de las 4 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	50.00	50.00													GASTOS INGRESOS IN (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)
		2									332	\$1,498,000.00	\$1,863,840.38	\$1,498,000.00	\$678,600.00	\$678,600.00	\$678,600.00	\$678,600.00	\$678,600.00			CONSTRUCCION DE AGUAS, MODULOS SANITARIOS Y TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2									412	50.00	\$3,599,214.44	\$1,500,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON BIODIGESTOR, TECHOS FIRMES Y CISTERNAS EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2									421	\$36,899,214.44	\$20,491,942.20	\$20,491,942.20	\$16,856,981.70	\$16,856,981.70	\$16,856,981.70	\$16,856,981.70	\$16,856,981.70			CONSTRUCCION DE PARQUES, CANCHAS Y ESPACIOS MULTIPROPOSITOS Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICAS
		2									422	\$6,920,000.00	\$7,362,117.42	\$6,920,000.00	\$1,098,415.73	\$1,098,415.73	\$1,098,415.73	\$1,098,415.73	\$1,098,415.73			OBRA DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDIMIENTOS
		2									424	\$16,814,131.56	\$28,834,131.56	\$20,081,209.12	\$13,628,551.65	\$13,628,551.65	\$13,628,551.65	\$12,535,381.35	\$12,535,381.35			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
21	116	1	2019	2	331	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	50.00	50.00													ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2									271	\$319,695.00	\$319,695.00	\$319,695.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE
		2									311	\$5,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$542,928.97	\$503,429.00	\$503,429.00	\$503,429.00	\$503,429.00			ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2									541	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00			ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUIYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUE.
		2									581	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00			REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE
		2									422	50.00	\$4,032,016.41	\$4,032,016.41	\$4,032,016.41	\$4,032,016.41	\$4,032,016.41	\$4,032,016.41	\$4,032,016.41			OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS, BARRAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE ALUMBRADO, REHABILITACION DE CANCHA, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS
		2									424	\$2,450,000.00	\$5,717,983.59	\$4,951,822.98	\$4,951,822.98	\$4,951,822.98	\$4,951,822.98	\$4,951,822.98	\$4,951,822.98			SE CAMBIO LA PARTIDA POR LA 624 YA QUE NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SEGUNDO BIMESTRE
		2									425	\$4,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA,  
2019-2021

