


D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Impresión de pantalla de la publicación en la página del ente público. en la cual se visualice tanto la liga específica como el formato Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS, con la información correspondiente al año en curso y conforme a la estructura emitida y aprobada por CONAC.



QUIMIXTLAN

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to. Trimestre 2019

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MOD.	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ MONEDA DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUF0040100096	27040	18102	Construcción de Limpieza en Calle 17 Calles entre Calles y Calle Alameda de la localidad de Tejaplan	Tejaplan	2,248,000.00	2,250,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	100%	100%	1,170,000.00	Cantidad de obra pública a precio unitario a ser pagada por el municipio de Tejaplan a la localidad de Tejaplan, perteneciente al municipio de Tejaplan, Puebla.
PUF0040100091	27017	18003	Construcción de Bepedestre en calle con menor ancho Llave Quemada Calles y Calle Alameda de la localidad de Tejaplan	Tejaplan	1,100,000.00	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100%	100%	550,000.00	Cantidad de obra pública a precio unitario a ser pagada por el municipio de Tejaplan a la localidad de Tejaplan, perteneciente al municipio de Tejaplan, Puebla.

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MOD.	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ MONEDA DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUF0040100100		18002	Rehabilitación de Camino en el Tramo Bepedestre - Alto Llave - Tejaplan - Tejaplan en la localidad de Tejaplan	Tejaplan	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	100%	100%	2,231,400.00	ESTA OBRA ESTÁ AL 100% YA SE HA APLICADO EN EL SISTEMA SRFT
PUF0040100100		18002	Rehabilitación de Camino en el Tramo Bepedestre - Alto Llave - Tejaplan - Tejaplan en la localidad de Tejaplan	Tejaplan	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	100%	100%	2,231,400.00	ESTA OBRA ESTÁ AL 100% YA SE HA APLICADO EN EL SISTEMA SRFT
PUF0040100100		18002	Rehabilitación de Camino en el Tramo Bepedestre - Alto Llave - Tejaplan - Tejaplan en la localidad de Tejaplan	Tejaplan	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	100%	100%	2,231,400.00	ESTA OBRA ESTÁ AL 100% YA SE HA APLICADO EN EL SISTEMA SRFT

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MOD.	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ MONEDA DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUF0040100100		18002	Rehabilitación de Camino en el Tramo Bepedestre - Alto Llave - Tejaplan - Tejaplan en la localidad de Tejaplan	Tejaplan	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	100%	100%	2,231,400.00	ESTA OBRA ESTÁ AL 100% YA SE HA APLICADO EN EL SISTEMA SRFT
PUF0040100100		18002	Rehabilitación de Camino en el Tramo Bepedestre - Alto Llave - Tejaplan - Tejaplan en la localidad de Tejaplan	Tejaplan	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	100%	100%	2,231,400.00	ESTA OBRA ESTÁ AL 100% YA SE HA APLICADO EN EL SISTEMA SRFT
PUF0040100100		18002	Rehabilitación de Camino en el Tramo Bepedestre - Alto Llave - Tejaplan - Tejaplan en la localidad de Tejaplan	Tejaplan	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	2,231,400.00	100%	100%	2,231,400.00	ESTA OBRA ESTÁ AL 100% YA SE HA APLICADO EN EL SISTEMA SRFT

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2019-2021

QUIMIXTLAN

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (DTDF)

Método de Cálculo	Período	PLANEADO				MODIFICADO				ALICUADO				Ajustación de Variaciones
		Méto Element.	Compromiso	Méto Modificada	Compromiso	Méto Element.	Compromiso	Méto Modificada	Compromiso	Méto Element.	Compromiso	Méto Modificada	Compromiso	
Del Presupuesto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LOS TRÁMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Del Presupuesto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTRAS CAUSAS

Demuestra el nivel de cumplimiento de los recursos federales transferidos en el ejercicio presupuestario.

Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
21	116	1	2019	2	33	1	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 794,531.18	0		
				2								1	337
				2								2	612
				2								2	621
				2								2	622
				2								2	624
21	116	1	2019	2	33	1	5	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 12,298.27	0		
				2								1	113
				2								2	271
				2								1	311
				2								2	541
				2								2	581
				2								2	622
				2								2	624
				2								2	625



[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
\$ 1,498,000.00	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82			GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)
\$ -	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16			CONSTRUCCION DE AULAS Y TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
21	116	1	2019	2	33	1	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 794,531.18	0		
		2										1	337
		2										2	612
		2										2	621
		2										2	622
		2										2	624
21	116	1	2019	2	33	1	5	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 12,298.27	0		
		2										1	113
		2										2	271
		2										1	311
		2										2	541
		2										2	581
		2										2	622
		2										2	624
		2										2	625



[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
\$ 1,498,000.00	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82			GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)
\$ -	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16			CONSTRUCCION DE AULAS Y TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA

LOCALIDADES
DE CUBIERTO LA FAREIDA POR LA 421 VA QUE NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SIGUNDO TRIMESTRE

\$ 7,450,727.16	\$ 6,596,727.16	\$ 6,596,727.16	\$ 6,596,727.16	\$ 6,596,727.16
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RECIBIDO
15 ENE 2021
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

[Firma]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Orden	Material	Tipos de Material	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

RECIBIDO
15 ENE 2021
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

[Firma]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021